

# Upplands Väsby Missionskyrka 40 år 2014

## Hur blev det av fram till 1974-12.

Denna skrift innehåller utdrag ur olika gruppers protokoll om processen från behov till förverkligande av nya kyrkolokaler och alla de frågor som dök upp och hanterades.

Inför ett tänkt jubileum lördag 2014-11-15 vill vi att processen återberättas av några deltagare. För dessa hoppas jag att dessa utdrag kan utgöra en minnesfösterkare och inspiration. Skriften kommer att uppdateras efter hand. Synpunkter är välkomna.

M v h Göran Neider /församlingens arkivarie

## Innehållsförteckning

1.1.	Protokollsutdrag om kyrkbygge före 1975	3
1.1	1.1 Struktur	3
1.2	1.2 Översikt av arbetsplan	3
1.3	1.3 Visionen under 1960-talet	3
	1.3.1 Styrelse 1963-03-02	3
	1.3.2 Styrelse 1963-05-27	3
	1.3.3 Styrelse 1966-02-28	3
	1.3.4 Styrelse 1966-10-11	3
	1.3.5 Styrelse 1968-03-09	3
1.4	1.4 Årsmöte 1969-01	3
1.5	1.5 Årsmöte 1970-01	4
	1.5.1 Styrelse 1970-02-10	4
	1.5.2 Styrelse 1970-04-08	4
	1.5.3 Styrelse 1970-05-22	4
	1.5.4 Församlingsmöte 1970-06-07	4
	1.5.5 Styrelse 1970-08-???	4
	1.5.6 Församlingsmöte 1970-09-24	4
1.6	1.6 Årsmöte 1971-01-31	5
	1.6.1 Styrelse 1971-03-24	5
	1.6.2 Församlingsmöte 1971-03-28	5
	1.6.3 Styrelse 1971-04-21	5
1.7	1.7 Årsmöte 1972-01	5
	1.7.1 Styrelse 1972-04-11 tomtförslag, lokalbehov	5
	1.7.2 Styrelse 1972-04-20	6
	1.7.3 Församlingsmöte 1972-04-23	6
	1.7.4 Styrelse 1972-05-30 Sparrman	6
	1.7.5 Styrelse 1972-09-19	6
	1.7.6 Styrelse 1972-11-15	7
	1.7.7 Styrelse 1973-01-27	7
1.8	1.8 Årsmöte 1973-01	7
	1.8.1 Styrelse+bygg-kommitte 1973-02-14	8
	1.8.2 Styrelse+bygg-kommitte 1973-03-07	9
	1.8.3 Församlingsmöte 1973-03-18	9
	1.8.4 Styrelse 1973-04-04	10
	1.8.5 Styrelse+bygg-kommitte 1973-05-04	11
	1.8.6 Församlingsmöte extra 1973-05-05	12

1.8.7	Styrelse1973-05-23	-----	13
1.8.8	Styrelse+bygg-kommitte1973-05-29	-----	13
1.8.9	Styrelse+bygg-kommitte1973-06-15	-----	14
1.8.10	Församlingsmöte 1973-06-17	.....	15
1.8.11	Styrelse+bygg-kommitte1973-08-21	-----	16
1.8.12	Församlingsmöte 1973-09-02	.....	16
1.8.13	Styrelse1973-09-26	-----	17
1.8.14	Församlingsmöte 1973-09-30	.....	17
1.8.15	Styrelse+bygg-kommitte1973-10-16	-----	18
1.8.16	Styrelse+bygg-kommitte1973-10-19	-----	18
1.8.17	Församlingsmöte 1973-10-21	.....	19
1.8.18	Styrelse1973-10-26	-----	20
1.8.19	Församlingsmöte extra 1973-10-28	.....	20
1.8.20	Styrelse+bygg-kommitte1973-11-09	-----	20
1.8.21	Styrelse+bygg-kommitte1973-11-30	-----	21
1.8.22	Församlingsmöte 1973-12-09	.....	21
1.8.23	Styrelse+bygg-kommitte1973-12-12	-----	22
1.8.24	Styrelse+bygg-kommitte1973-12-18	-----	22
1.9	1.9 Årsmöte 1974-01-27		22
1.9.1	Styrelse1974-02-13	-----	23
1.9.2	Styrelse+bygg-kommitte1974-03-26	-----	23
1.9.3	Styrelse1974-04-16	-----	24
1.9.4	Styrelse+bygg-kommitte1974-04-29	-----	24
1.9.5	Församlingsmöte 1974-05-19	.....	25
1.9.6	Församlingsmöte 1974-05-30	.....	26
1.9.7	Styrelse1974-09-02	-----	26
1.9.8	Församlingsmöte 1974-09-22	.....	27
1.9.9	Församlingsmöte 1974-10-11	.....	27
1.9.10	Styrelse1974-11-05	-----	27
1.9.11	Styrelse1974-12-16	-----	28
1.9.12	Styrelse1975-01-14	-----	29
1.10	1.10 Årsmöte 1975-01-25		29
1.10.1	Församlingsmöte 1975-05-25	.....	29
1.10.2	Församlingsmöte 1975-09-19	.....	29
1.11	1.11 Årsmöte 1976-01-24		29
1.11.1	Styrelse1976-01-28	-----	29
1.11.2	Styrelse1973-03-09	-----	30
1.11.3	Styrelse1976-04-06	-----	30
1.11.4	Styrelse1976-05-04	-----	30
1.11.5	Styrelse1976-06-10	-----	31
1.11.6	Församlingsmöte 1976??	.....	31

# 1. Protokollsutdrag om kyrkbygge före 1975

## 1.1 Struktur

Protokollsutdrag i kronologisk ordning från församlingens årsmöten, församlingensmöten, styrelsemöten och ibland med byggnadskommitten. Akronymen **NYI** = Not Yet Implemented tyder på en förhoppning om senare tillägg. Materialet saknar bl a ritningar och bilder. Reservation för att jag missat textskannerns feltolkningar (påtala gärna).

## 1.2 Översikt av arbetsplan

dvs internt för författaren.

- + Importerat från GN-2014::C:/GON/Kyrka/ARKIV/Projekt/Kyrka-1974/Noterat.text 2014-04-10
- + Söndagsskolan flyttad till *ssk.text*
- + Alla separat filer om församlingsmöten inkluderade
- + kopierat från Dagen-lediga *Noterat-140328*
- NYI markerar saknat
- + årsmötesprotokoll, församlingsmötesprotokoll
- årsmötet vald styrelse
- verksamhetsberättelser
- ?+styrelsemöten
- + bygg-kommitte mm
- ritningar mm

## 1.3 Visionen under 1960-talet

### 1.3.1 Styrelsemöte 1963-03-02

bilaga om ny kyrkas storleksbehov

### 1.3.2 Styrelsemöte 1963-05-27

Buckard om kyrkbyggen

### 1.3.3 Styrelsemöte 1966-02-28

kyrkbyggesplan, 1966-10-22 finns 275 000:- i byggnadskassan

### 1.3.4 Styrelsemöte 1966-10-11

ny kyrka, var?

### 1.3.5 Styrelsemöte 1968-03-09

Sparrman+Buckard om ny kyrka

## 1.4 Årsmöte 1969-01

**NYI?**

## 1.5 Årsmöte 1970-01

Styrelse: ordf Anton Samuelsson, Bengt Hansson, Margareta Bonnevier, Johan Backman (kassör), Lars Hallen, Sven Borking, Gunnar Antby (sekr)

**NYI?**

### 1.5.1 Styrelsemöte 1970-02-10

Dahls Konstruktionsbyrå, Upplands Väsby, erbjudit sig att gratis utföra konstruktionsritningar till en ny kyrka.

### 1.5.2 Styrelsemöte 1970-04-08

ej vandringskyrka:

Sven-Olov Jernberg rapporterade om de kontakter han haft med distriktsföreståndare Buckard i kyrkbyggnadsfrågan. Vid den efterföljande diskussionen framkom olika synpunkter på denna fråga. Bl.a. berördes frågan huruvida en s.k. vandrings kyrka skulle kunna komma i fråga. Med utgångspunkt från samhället i expansion och församlingens ekonomiska läge ifrågasattes om det är realistiskt att vänta med ett kyrkbygge till dess församlingens ekonomi är sådan att ett mera vidlyftigt bygge med olika lokaler för aktiviteter kan åstadkommas. Vid det laget torde en del av de människor som vi väntar oss att nå ha etablerat sig på annat håll eller förlorat intresset för att delta i verksamheten. Det fram hölls å andra sidan att en vandringskyrka innehåller i stort sett bara gudstjänstlokal och att det behövs lokaler för våra andra aktiviteter. Frågan hänsköts till byggnadskommitteen.

### 1.5.3 Styrelsemöte 1970-05-22

**\$ 67**

Rapport av S-O Jernberg från byggnadskommitteen. Kommitteen har arbetat med olika alternativ för kyrkbygget. De har kontaktat kommunen angående tillbyggnad av den befintliga kyrkan, som dock ej lät sig göras. Andra förslag diskuteras även med kommunen.

**\$ 69**

Styrelsen beslöt att kontakta Kyrkobyggnadsrådet i Förbundet för diskussion om något slag av tillbyggnad.

### 1.5.4 Församlingsmöte 1970-06-07

**\$ 80:** Ordföranden rapporterade angående kyrkbygget, Muntlig kontakt har tagits med B, Sparrman, Uppl, Väsby kommun och Essem Weda AB. Tomtfrågan berördes därvid och Essem visade ett visst intresse för inköp av missionsförsamlingens tomt. Läget är emellertid högst oklart och styrelsen har för avsikt att tillkalla byggnadsrådet inom SMF efter semestermånaderna.

### 1.5.5 Styrelsemöte 1970-08???

**NYI** saknas?

### 1.5.6 Församlingsmöte 1970-09-24

**\$ 115:** Följande rapporter lämnades i kyrkobyggnadsfrågan.

Ordförande meddelade att han haft kontakt med företagsledningen för Essem Weda AB för att vidare efterhöra bolagets intresse för köp av kyrkotomten. Därvid hade framkom-

mit att bolaget anlitat Bygg AB Konstruktör för projekteringsarbete beträffande området ifråga. Förmodligen skulle även exploatering ske genom Konstruktör.

Ordföranden meddelade också att från byggnadsnämndens ordförande inhämtats att stadsplanen för området fortfarande låg hos länsstyrelsen för fastställelse.

Sven Olov Jernberg meddelade att han haft kontakt med Gösta Hedberg SMF angående byggnadsrådets medverkan. En formell framställan till rådet skulle snarast göras.

## **1.6 Årsmöte 1971-01-31**

Styrelse: ordf Bengt Hansson, Johan Backman (kassör), Sven Borking, Sören Breidfors (sekr), Lars Hallen, Maj-Britt Raneborn, Anton Samuelsson

Sven-Oof Jernberg får heltidanställning från 1971-06

**§ 14:** Planer för tilltänkt ungdomslokal på tomten ligger hos byggnadsnämnden

### **1.6.1 Styrelsemöte 1971-03-24**

annexbygge, ny kyrktomt. Bygg-kommitte: Gunther Wohlfeil

Meddelades att Bertil Gustavsson skulle sammanträffa med representanter för Optimus för att diskutera ev. tomtköp för ny kyrka. Uppdrogs åt Sven-Olov Jernberg att delta i sammanträdet med Optimus.

### **1.6.2 Församlingsmöte 1971-03-28**

Föreslås ett fristående annex

### **1.6.3 Styrelsemöte 1971-04-21**

**§ 39**

Sven-Olov Jernberg rapporterade från sammanträdet med direktör Grunander, Optimus, angående ev. förvärv av del av hörntomten Centralvägen-Skolvägen för byggande av ny kyrka. Optimus var tveksamma till försäljning då man ansåg sig behöva hela tomten bl.a. med hänsyn till sina representationsförpliktelser. Frågan skulle dock föredras för Optimus styrelse vid dess sammanträde i maj. Optimus anvisade istället en tomt inom området vid folkparken, vilken tomt emellertid av Bertil Gustavsson ansågs vara mindre lämplig för ändamålet bl.a. med hänsyn till svårigheterna att ordna parkeringsplatser.

## **1.7 Årsmöte 1972-01**

Styrelse: ordf Sören Breidfors, Bengt Hansson, Johan Backman (kassör), Sven Borking, Lars Hallen, Maj-Britt Raneborn (sekr), Anton Samuelsson

Ada Larsson lämnar vaktmästarbostaden i kyrkan, tar ingen lön

### **1.7.1 Styrelsemöte 1972-04-11 tomtförslag, lokalbehov**

**§ 36**

Ing. Bertil Gustafsson rapporterade om nybyggda kyrkor inom Storstockholm samt meddelade om sin senaste kontakt med Upplands Väsby kommun. Vid detta tillfälle hade fastighetschef Allan Eklund, som alternativ till kyrkbyggnadstomt föreslagit två villatomter belägna mellan Husarvägen - Herrgårdsvägen, i nära anslutning till Vilunda Centrum.

Bertil Gustafsson lovade att på nytt kontakta kommunen för ytterligare tomtalternativ samt att undersöka hur aktuella byggplanerna för området kring den nuvarande kyrkan är.

Bertil Gustafsson överlämnade en preliminär utredning för kyrkbygge. Se bilaga. Beslöts att styrelsen tillsammans med byggnadskommitteen, med utgångspunkt från denna utredning, skulle diskutera olika alternativ till kyrka.

Beträffande frågan om finansieringen av bygget beslöts ta kontakt med ombud för "Nybyggarna", att undersöka möjligheten till bidrag från arvsfonden. Dessutom beslöts rådgöra andra församlingar, som byggt kyrka. Uppdrogs åt Lars Hallen att kontakta Anders Gyllfors från Tensta.

#### 1.7.1.1 Bilaga-utdrag:

Tomt enligt fastighetschef Allan Eklunds förslag. Antagande. c:a 200.000:- Antagande: Byggnad i två plan med en byggnadsyta per plan på 450 m = 900 m<sup>2</sup>, c:a 4000 m<sup>2</sup>. Prel. = 1.700 000

#### **1.7.2 Styrelsemöte 1972-04-20**

Anton Samuelsson -> Allan Eklund, ev Sparrman

#### **1.7.3 Församlingsmöte 1972-04-23**

§ 49. Från byggnadskommitteen meddelades att frågan om ny kyrka aktualiserats och att kommitteen tillsammans med styrelsen diskuterat detta. Meddelades också att Anton Samuelsson utsetts som ny ordförande och sammankallande i byggnadskommitten.

#### **1.7.4 Styrelsemöte 1972-05-30 Sparrman**

§ 65 Anton Samuelsson rapporterade att han haft samtal med kommunrådet Sparrman. Härvid hade framgått att någon byggnation inom för kyrkan aktuellt område, för tillfället inte är planerad. Beträffande tomt till ny kyrkorum kommunen ännu ingen lämplig sådan att erbjuda församlingen.

#### **1.7.5 Styrelsemöte 1972-09-19**

§ 81 Byggnadsfrågor:

Sven-01ov Jernberg meddelade att han genom samtal med Leo Liljengren fått uppgifter om att Landstinget har planer på att inrätta dagcenter för handikappade i bl.a. Upplands Väsby. Vid Leo Liljengrens samtal med landstingets representant framkom att de ställde sig positivt till ett förslag om att i ett kommande kyrkbygge planera in detta dagcenter. Församlingens styrelse såg i detta en möjlighet till viss ekonomisk trygghet vid planerandet av ny kyrka. Beslöts att uppdraga åt Leo Liljengren att hålla fortsatt kontakt med landstinget och att bevaka församlingens intressen i denna fråga.

Från ing. Bertil Gustafsson hade inkommit brev i vilket han redogjorde för vissa fortsatta sonderingar beträffande tomt till ny kyrka. Som bästa alternativ föreslår han två tomter, belägna vid Husarvägen, mitt emot skolan. Dessa två tomter, vilunda 1:131 och Vilunda 6:5 äges av Gustaf Adolf Petterssons dödsbo.

Fru Ebba Vettersson har meddelat att hon har mycket stort intresse av att, så snart som möjligt, sälja sina två fastigheter. Hon har också gett löfte om att hon ger församlingen förtur vid en ev. försälping. Enligt Bertil Gustafssons preliminära beräkningar skulle dessa tomter, för församlingens del, ställa sig bättre ur ekonomisk synpunkt än de tidigare föreslagna tomtena närmare Vilunda centrum.

§ 81 Från Bertil Gustafsson hade också inkommit ospecificerad sluträkning på 1.700 kr. för hans tjänster till församlingen. Han har anmodats och lovat komma med spe-

cificerad faktura. Härmed är t.v. Bertil Gustafsson befriad från uppdrag för församlingens räkning.

### **1.7.6 Styrelsemöte 1972-11-15**

§ 105 Sören Breidfors meddelade att en skrivelse gått in till Sthlms läns landstings fastighets byrå. I denna meddelas planerna på ett kyrkbygge och möjligheterna att i ett sådant planera in någon av landstingets verksamhet, t.ex. ett dagcenter. Som svar på skrivelsen har Sven-Olov Jernberg haft telefonsamtal från fastighetsbyrån ifråga där man ville ha ytterligare upplysningar om planerna för bygget.

### **1.7.7 Styrelsemöte 1973-01-27**

§ 132 Ordföranden redogjorde för den senaste veckans händelser med avseende på ev. köp av tomterna Vilunda 1:131, 6:5 för ny kyrka. Tomten med villafastigheten har varit utannonserad till för försäljning vilket har föranlett församlingsstyrelsen att ta förnyad kontakt med ägaren. Begärt pris för dubbeltomten är 225,000:- och svar skall lämnas till ägarens ombud senast måndag den 29 Jan, 1973.

§ 133 Parallellt med tomtärendet har församlingen fått ett positivt svar från Landstinget, där man förklarar sig intresserad av att ingå som hyresgäst och disponera ca 1200 m<sup>2</sup> utrymme för dagcenter-verksamhet. Lokalerna skall vara anpassade för handikappade. Slutgiltigt ställningstagande från Landstingets sida kan väntas först efter beslut i olika instanser, som givetvis måste föregås av utredningar, tex. planering, ekonomiska kalkyler etc.

§ 134 En enig styrelse har mot bakgrund av den allra senaste tidens utveckling beslutat föreslå årsmötet dels att inköpa fastigheterna Vilunda 1:31 och 6:5 och dels att som församlingens representanter utse Sören Breidfors och Sven Borking vid köpeförhandlingarna.

## **1.8 Årsmöte 1973-01**

Styrelse: ordf Sören Breidfors, Bengt Hansson, Johan Backman (kassör), Sven Borking, Lars Hallen, Maj-Britt Raneborn (sekr), Anton Samuelsson

§ 12. Ordföranden informerade om kyrkbyggnadsplanerna:

Nybyggnationen inom kommunen närmar sig mer och mer den nuvarande kyrkan. Hur länge det dröjer innan församlingen måste flytta är ännu inte känt.

Ing Bertil Gustafsson hade i ett brev till styrelsen gett förslag på ev. kyrktomt. Det gällde två, intill varandra liggande, tomter, Vilunda 1:131 och Vilunda 6:5, belägna mellan Husarvägen och Herrgårdsvägen, Dessa två tomter äges av Gustaf Adolf Petterssons dödsbo. Vid personlig kontakt med fru Ebba Pettersson, strax före årsmötet, visar det sig att den ena tomten med villa är utannonserad till försäljning och att flera spekulanter finns, Begärt pris för båda tomterna, 4.526 m<sup>2</sup> tillsammans, är 225.000 kr.

Samtidigt som planering av tomtköp pågått har också Landstingets omsorgsstyrelse meddelat att de planerar ett dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda, i Upplands Väsby. De är intresserade av att placera detta i lokaler i anslutning till en planerad kyrka. Villkoret är det centrala läge som den aktuella tomten har. Detta skulle bli en möjlighet för församlingen till ett bättre ekonomiskt läge när det gäller att finansiera en kyrka.

Årsmötet beslöt enhälligt att söka få till stånd ett köp av tomterna Vilunda 1:131 och Vilunda 6:5. Beslöt att befullmäktiga Sören Breidfors och Sven Borking, att för församlingens räkning träffa avtal med fru Ebba Pettersson.

I samband med beslutet om tomtköp aktualiserades också frågan om att öka byggnadsfonden. Kassören meddelade att fonden f n ökar med ca, 4.000 kr, per år. Han manade församlingen att ännu mer gå in för ett regelbundet offerande till byggnadsfonden. Meddelades att nya löftesofferblock skulle tryckas och, genom styrelsen, delas ut till samtliga medlemmar som önskar teckna löftesoffer. Dessutom skall ges möjlighet till dem, som så önskar, att ge ett engångsoffer till handpenningen vid tomtköp. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

### **1.8.1 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-02-14**

#### **\$ 18**

Ordföranden informerade om tomtköpet och den skrivelse som gått ut till församlingsmedlemmarna med vädjan om bidrag till kontantdelen för köpet. Under den dryga vecka som insamlingen pågick insamlades 20.000/25.000:-. Den 2.5.73 önskar nuvarande ägare flytta från fastigheten och då skall 100.000:- kr erläggas. Resterande 100.000:- skall erläggas efter 3 år, men med amortering av 10.000:- per år, halvårsvis 50000:- plus ränta som skall vara 1,5 % över affärsbankernas högsta inlåningsränta.

Inteckning skall tas ut. Församlingens inteckning löper på de första 100.000:-.

Nuvarande ägarens inteckning gäller mellan 100.000:- och 200.000:-.

#### **\$ 19**

Sven-Olof Jernberg meddelade att han haft kontakt med Bertil Gustavsson i anledning av att tomt 6:5 ej kan bebyggas på grund av inritad väg. Bertil Gustavsson har därefter kontaktat stadsarkitekt Berglund och fått lugnande besked att stadsplanen från 1956 nu saknar aktualitet. Man borde kunna ändra stadsplanen från 1956 så att båda tomterna skall kunna utnyttjas till fullo för ett kyrkbygge.

#### **\$ 20**

Sören Breidfors och Sven-Olof Jernberg redogjorde för besöket hos Bengt Sparrman. Istället för att ändra stadsplanen, som föreslagits, ansåg Sparrman att en smidigare väg vore att bevilja församlingen dispens för byggnation. En dispens kan byggnadsnämnden själv besluta om. Sparrman informerades om Landstingets planer för dagcenterverksamhet och dess intresse att ingå som hyresgäst i till den tilltänkta kyrkan angränsande lokaler.

På frågan om kummunens villighet att "lösa in" den befintliga missionskyrkan till förslagsvis samma summa som församlingen köper de nya tomterna d.v.s. 2250000:- svarade Sparrman att kommunen normalt inte går in som köpare utan låter någon byggnadsfirma, som skall bebygga den befintliga gamla kyrktomten med radhus, gå in som köpare. Sparrman lovade däremot att omgående ta kontakt med berörda parter för att utröna förutsättningarna för en inlösning, och hur läget är beträffande Gränges-Essems tomter som gränsar till vår tomt. Kommunen kommer inte att "skynda på" saneringen av området där kyrkan nu ligger.

#### **\$ 21**

Diskussion om den på de nu inköpta tomterna befintliga villan.

Frågan är om villan kan bevaras och en kyrka byggas i anslutning till villan, eller om villan måste rivas för att ge plats åt kyrkan.

Hyresgäster till villan har redan anmält sig, av vilka A. Samuelsson står i första hand. I andra hand är fyra flickor villiga att ingå som hyresgäster.

#### **\$ 22**



Beslöts att tillkalla en konsult för att få hjälp vid bedömning av tomtens utnyttjande, hurvida villan kan behållas etc. Beslöts vidare att anlita Bertil Gustavsson, som känner förhållandena väl, att någon lämplig kväll komma för att tillsammans med styrelsen och byggnadskommitteen dra upp vissa riktlinjer. Sven-Olof Jernberg skulle kontakta Leo Liljengren för att få information om Landstingets åtaganden i Botkyrka, vilket skulle kunna vara till hjälp vid bedömning av motsvarande anläggning i Upplands Väsby.

### **1.8.2 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-03-07**

#### **\$ 27.**

Sören Breidfors meddelade att han varit i kontakt med Länssparbanken och där inlämnat låneansökan om 100.000 kr. Denna summa skall lämnas kontant vid tillträdet till nyinköpta kyrktomten.

Bertil Gustafsson rapporterade om sina kontakter med Landstinget beträffande dagcenter i Upplands Väsby. Därvid fram kom att ett sådant är aktuellt tidigast 1976. Landstingets långtidsbudget beräknas vara klar under april-maj och med den som grund berämlas ett mera konkret besked lämnas.

Beträffande lokalstorlek för planerat dagcenter beräknas ca. 1200 m<sup>2</sup>. Av dessa räknar man med att ca. 300 m<sup>2</sup> bör kunna sambrukas med församlingen. Bl. a. räknar man med att kunna använda gemensam entre, kapprum, toaletter, ev. kök och serveringsutrymme, studie och konferensrum m.m.

Dagcentrat behöver ca. 10-15 parkeringsplatser. Dessutom önskar de utnyttja gårdsutrymmen för vissa aktiviteter och för raster.

Bertil Gustafsson visade olika alternativ till placering av byggnad på tomten. Konstaterades att, för att till full kunna utnyttja tomten, bör den befintliga villan rivas.

Styrelsen ansåg dock att den bör kunna hyras ut för en kortare tid, exempelvis 1.5 år.

Beträffande fortsatt planering lovade Bertil Gustafsson att utarbeta en ekonomisk kalkyl innan församlingsmötet, den 13 maj. Som grund för denna skulle han bl.a. ta kontakt med berörda i Hallunda dagcenter som håller på att färdigställas.

På församlingsmötet den 13 maj kommer församlingen att ställas inför ett principbeslut för ett kyrkbygge.

På församlingsmötet den 18 mars kommer att informeras om köpekontrakt och inteckningslån m.m. Dessutom kommer att beslutas om fullmakt för ordföranden Sören Breidfors att, för församlingens räkning, underteckna låne- och lagfartshandlingar.

### **1.8.3 Församlingsmöte 1973-03-18**

#### **\$ 39. Byggfrågor:**

Ordföranden meddelade att köpekontrakt på nya kyrktomten skrevs den 12.2 -73, och att av köpesummans 225.000 kr erlades 25.000 kr. i handpenning, Tillträdesdag blir den 2.5 och då skall erläggas ytterligare 100,000 kr. För detta har församlingen beviljats lån i Byggnads- och Sparkassan Ansgar. Detta lån löper på 3 år. Resterande 100.000 Kr låter säljaren, Fru Ebba Pettersson stå kvar som ett lån i fastigheten till den 2.5 -76. Detta lån skall dock amorteras med 10,000 kr, per år, halvårsvis med 5.000 kr, plus ränta.

Beslöts bemyndiga ordf. Sören Breidfors att, med bindande verkan, för församlingen underteckna

- dels låneförbindelse om 100.000 kr. ställd till Byggnads- och Sparkassan Ansgar,
- dels låneförbindelse om 100,000 kr. ställd till fru Ebba Pettersson,

- dels för nämnda lån erforderliga inteckningshandlingar och
- dels för förvärvet av fastigheterna Vilunda 1:131 och 6:5 erdorderliga lagfartshandlingar.

Meddelades att ing, Bertil Grustafsson haft kontakt med Landstinget. Därvid hade framkommit att ett dagcenter i Upplands Väsby är aktuellt först 1976. Beträffande deras krav på lokalstorlek meddelades att de behöver ca. 1200 m<sup>2</sup>. Enligt Bertil Gustafssons preliminära beräkning bör ca. 300 m<sup>2</sup> av dessa kunna sambrukas med församlingen, Totalt för församlingens behov är beräknat ca 900 m<sup>2</sup>.

Beslöts bemyndiga styrelsen att, även vid fortsatt planering, vid behov anlita konsult.

Beträffande den gamla kyrktomten har kommunalrådet Sparrman meddelat att kommunen inte är intresserad att köpa denna. Däremot lovar de att medverka till att församlingen får kontakt med aktuell köpare.

Beträffande den, på nyinköpta tomten liggande villan, beslöts att den bör rivas för att tomten till fullo skall kunna utnyttjas för ett kommande kyrkbygge.

Beslöts bemyndiga styrelsen att försöka hyra ut villan för tiden då den står kvar, exempelvis 1.5 år.

Beslöts hålla nästa församlingmöte den 13 maj. Innan dess kommer en ekonomisk kalkyl att utarbetas för att framläggas på församlingmötet, Då kommer också att fattas principbeslut om kyrkbygge. Under närmaste tiden kommer också ett lokalprogram att utarbetas, detta till grund för kommande byggnad. Meningen är att alla olika grupper inom församlingen skall diskutera sina behov av lokaliteter. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

#### **1.8.4 Styrelsemöte 1973-04-04**

##### **\$ 46 Byggfrågor:**

Rapporterades att Sören Breidfors och Sven-Olov Jernberg den 23 mars sammanträffat med landstingsrådet Hjärne. Härvid har framkommit att ett dagcenter i Upplands Väsby är aktuellt någon gång under 1975. Beräknad hyra från Landstinget, baserat på Liknande center, ca. 200.000 kr. om året.

Bertil Gustafsson har gjort en preliminär beräkning av kostnader för kyrkbygget till ca. 3.000.000 kr. inkl. tomt. Då har den del av lokalytan, som brukas av församlingen nedbantats till 700 m<sup>2</sup>. Med en hyra från Landstinget. av 200.000 kr. per.år bör driftkostnaderna för fastigheten täckas.

Meddelades att kommunens fastighetschef Allan Eklund önskar ett sammanträffande med representanter från församlingen angående gamla kyrktomten. Detta sammanträffande skall ske den 5.4 och för detta utsågs Sören Breidfors och Sven-Olov Jernberg.

Sören Breidfors meddelade, att annons om uthyrning av Villan på nya kyrktomten, varit införd i Sv. Veckotidning och att fyra svar inkommit. Beslöts att uppdraga åt Sören Breidfors att- sköta uthyrningen. Hyran bestämdes till 800:- kr. i mån.

Diskuterades frågan om lokalprogram. Beslöts att styrelsen tillsammans med byggnadskommiteen samt, representanter för S.M.U. skulle, den 17 april, besöka några av de nybyggda kyrkorna inom Stockholmaområdet, för att titta på lokaliteterna där.

Styrelsen sammanträder därefter den 4 maj kl. 18.00 i församlingsgården, för att utarbeta ett förslag ang. kyrkorummen. Till detta möte beslöts också kalla konsult Bertil Gustafsson. Även till församlingmötet den 6 maj beslöts kalla Bertil Gustafsson.

Den 23 maj hålles ytterligare ett styrelsemöte. Extra församlingmöte hålles den 17 juni.

**\$ 47.**

Sven-Olov Jernberg meddelade, att representanter för Filadelfiaförsamlingen och Svenska kyrkan inbjudits till information om församlingens kyrkbyggnadsplaner, söndag den 29 april efter fm.gudstjänsten.

**1.8.5 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-05-04**

**\$ 50**

Ordf. informerade om den ekonomiska kalkyl jämte tidsplan för det kommande kyrkobygget, som skulle presenteras på församlingsmötet 73.05.06. Vidare om lokalprogrammet för kyrkolokalerna samt en rapport omden kommande löftesofferinsamlingen. Ovannämnda punkter utgjorde drygdel av dagordningen, vilken godkändes.

**\$ 51**

Bertil Gustavsson redogjorde för den av honom upprättade ekonomiska kalkylen, som var baserad på uppgifter från nybyggda kyrkor i Sollentuna, Tensta, Skärholmen. Beslöts förelägga kalkylen för församlingsmötet, men med det tillägget att intäkter i form av hyra från SMU (SMU:s bidrag från kommunen) och amortering av lån för kyrkobygget inte är medtagna i kalkylen. På goda grunder ansågs kalkylen realistisk och borde kunna balanseras, så att församlingen får sina kostnader täckta av hyresintäkter från Landstinget. Beslöts uppdra åt B Gustavsson att på församlingsmötet redogöra för kalkylen.

**\$ 52**

Leo Liljengren redogjorde för nuvarande läge hos Landstinget i dagcenterfrågan och det beslöts att en skrivelse omedelbart skulle tillställas landstinget med begäran om att landstinget fattar principbeslut på junisammanträdet i omsorgsnämnden.

Bertil Gustavsson redogjorde för sina kontinuerliga kontakter med Landstinget. Enligt Leo Liljengren fattas endast formella beslut i frågan, d. v. s. med all sannolikhet skall ett dagcenter inrättas 1975 i Uppl. Väsby i av Uppl.Väsby Missionsförsamling nybyggda lokaler.

**\$ 53**

Sven-Olof Jernberg informerade om kontakter mellan Svenska Kyrkan, Filadelfiaförsamlingens och Missionskyrkans representanter med anledning av våra byggnadsplaner. En utförlig information skulle lämnas på församlingsmötet den 6 maj 1973.

**\$ 54**

Den av Bertil Gustavsson uppgjorda tidsplanen granskades och godkändes.

B. Gustavsson redogjorde vidare för sina två lämnade offerter, dels omfattande projektledning, till ett arvode av 70.000:- kr, och dels för projektering inkl. projektledning till en total summa av 218.000:- kr. B. Gustavsson ville ha svar under tiden 15.5-1.6. -73 om vi accepterar hans offert.

**\$ 55**

Ordföranden meddelade att villan nu har hyrts ut till en månadshyra av kr 850:- inkl. garage. Dessutom är 2 garageplatser i separat garage uthyrda till totalt 40:-/mån. Till fru E. Petterson har nu 100.000:- kr betalats och vidare har lagfart sökts för fastigheten. Brandförsäkring av fullvärdestyp har tecknats hos Ansvar. Sparkassan Ansgar önskar att församlingen skriftligen meddelar att den utbetalade lånesumman skall användas till kyrkobygge.

**\$ 56**

Ordföranden redogjorde för sammanträffandet med kommunens representant fastighetsing. Eklund den 5.4.73. Eklund bjöd då kr. 150.000:- för vår gamla kyrka med tomt, men då han upplystes om att församlingen värderade kyrkan utifrån andra utgångspunkter, kunde han bara hänvisa till politiska instanser inom kommunen. Antydningar har gjorts att Konstruktör, som skall bygga radhus i området, är ganska ivriga att få en lösning av tomtfrågan till stånd. Beslöts att vi skulle "ligga lågt" i frågan tills vidare.

#### § 57

Sven-Olof Jernberg redogjorde för löftesofferinsamlingen och meddelade att blocken nu var tryckta. Enligt tidigare beslut skulle styrelsens medlemmar dela ut blocken enligt uppgjorda listor. Härmed upphör den gamla löftesofferinsamlingen. Blocken utföres med nummerbeteckningar genom Jernbergs försorg.

#### § 58

Gunter Wohlfeil lovade kontrollera den av B. Gustavsson erhållna offerten genom en fackman. Bengt Hansson lovade kontakta en arkitekt som ritat Södertälje baptistförsamlingens kyrka för ev. medverkan i offertgivning.

Styrelsen beslutar om projekterings- resp. projektledningsofferterna den 23 maj 1973.

### 1.8.6 Församlingsmöte extra 1973-05-05

Rapporterades att Sören Breidfors och Sven Olov Jernberg haft ett sammanträffande med landstingsrådet Hjärne. Därvid hade bl.a. meddelats att Landstingets omsorgsstyrelse planerar att starta ett dagcenter i Upplands Väsby någon gång under 1975.

Sven-Olov Jernberg meddelade att representanter för Sv. Kyrkan och Filadelfiaförsamlingen varit inbjudna till missionskyrkan sond. 29 april för information kring församlingens kyrkbyggnadsplaner. Missionsförsamlingens ordförande presenterade planerna beträffande byggandet av ny kyrka på den tomt som församlingen förvärvat, belägen mellan Husarvägeen och Herrgårdsvägen. Även de inbjudna informerade kring sina resp. församlingars planer på nya kyrkor. Härvid framkom att inget konkret gjorts i något fall. Dock meddelades att både Filadelfiaförsamlingen och Hammarby församling ämnar söka tomt i centrala Väsby. Efter denna rapport ifrågasattes, av församlingsmötet, lämpligheten av att alla tre församlingarnas kyrkor läggs i centrum av samhället medan ytterområdena blir utan kyrkor. Efter en lång och livlig diskussion beslöts dock att missionsförsamlingen bör bygga på den förvärvade tomt.

Meddelades att villan på nya kyrktomten uthyrt för tiden 2,5 -75 - 30,6 -74 mot en hyra av 830:- kr. i mån. inkl. garage. Samtidigt meddelades att fastighetsköpet slutfördes den 2.5-73 och att lagfartshandlingar inlämnats.

Rapporterades att arbetet med lokalprogram påbörjats och att det bör vara klart till församlingsmötet den 17 juni.

Snarast skall en skrivelse sändas till landstinget med begäran om slutligt besked huruvida de går in som hyresgäst i församlingens planerade fastigheten.

Bertil Gustafsson lämnade en ekonomisk kalkyl för kyrkbyggnaden med landstingslokaler. Enligt denna skulle produktionskostnaden komma att ligga vid ca. 3.000.000:-.

Bertil Gustafsson lämnade också en tidplan för bygget och att den är optimistisk och att det innebär att den bör följas i största möjliga utsträckning.

#### § 66.

Ordföranden ställde följande fråga till församlingen: Vill församlingen fatta principbeslut om att låta uppföra en byggnad inrymmande kyrko- och landstingslokaler på de

för ändamålet förvärvade tomterna och i huvudsaklig överensstämmelse med den tidplan som här redovisats och under förutsättning att förhandlingarna angående landstingets förhyrande av lokaler leder till avsett resultat?

På detta svarades ett enhälligt ja.

### **1.8.7 Styrelsemöte 1973-05-23**

**§ 72.**

Diskuterades lokalprogram gällande kyrkorum och övriga lokaler för församlingens verksamhet i den planerade nya kyrkan.

Styrelsen beslöt enligt följande preliminära program:

#### 1.8.7.1 Övre plan.

Kyrkorum 180 m<sup>2</sup> rymmande, förutom podiet, 150 sittplatser samt möjlighet att utöka med ytterligare platser vid behov. Beträffande bänkarnas placering enades styrelsen om att man bör eftersträva närhet och gemenskap. Även kören bör placeras så att de blir en del av församlingen.

Utanför själva kyrkorummet ett kyrktorg, på 50 m<sup>2</sup>. Med ev. vikväggar bör detta torg kunna användas till att öka ut kyrkorummet vid större möten och sammankomster.

Ytterligare lokaler i övre plan:

Pastorsexpedition 15 m<sup>2</sup>

Samtalsrum 10m<sup>2</sup>

Stolförråd, arkiv, regicentral ca. 20 m<sup>2</sup>.

#### 1.8.7.2 På nedre plan.

Entre med kapprum och toaletter som skall betjäna 125 pers. 100 m<sup>2</sup>. Dessa utrymmen skall sambrukas med landstinget.

Sammanträdesrum + bibliotek som bör kunna sammanslås vid t.ex. körens övningar.

Dessa lokaler bör också kunna användas för söndagsskolan.

**§ 73.**

Den 29.5 kl. 19.00 hålles nästa styrelsemöte då skall sammanställning göras av samtliga lokal behov för församlingen olika verksamhetsgrenar.

**§ 74.**

Diskuterades Bertil Gustafssons, anbud gällande projekteringsarbete och projektledningsuppdrag. Styrelsen beslöt anmoda Bertil Gustafsson att specificera sitt anbud ytterligare.

### **1.8.8 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-05-29**

**§ 78.**

Meddelades att en skrivelse, den 7 maj, sänts till Landstinget med en begäran om slutgiltigt besked huruvida de går in som hyresgäst i den, av församlingen planerade fastigheten. Dessutom har de anmodats att presentera sitt lokalprogram snarast möjligt.

Enligt önskemål från Sparkassan Ansgar har skriftligt meddelande lämnats om att lånesumman därifrån skall användas till kyrkobygge.

Sören Breidfors meddelade att han haft kontakt med Bertil Gustafsson och att de då bl.a. diskuterade frågan om arkitekt för kyrkan. Bertil Gustafsson hade då också erbjudit sig att specificera sitt projekteringsanbud ytterligare.

**\$ 79.**

Diskuterades löftesoffer och beslöts att, som alternativ till offerblocken, färdigställa offerkuvert för den som vill ge engångsoffer till kyrkbygget. Dessutom beslöts placera en sparbössa i kyrkan för samma ändamål.

En barometer som kontinuerligt visar insamlingens "nuläge", skall även arrangeras i kyrkan.

**\$ 80.**

Kyrkbyggnaden diskuterades och en sammanställning av lokalbehov för de olika verksamhetsgrenarna i församlingen gjordes enligt följande:

Övre plan.

- Kyrkorum 180 m<sup>2</sup> rymmande, förutom podiet, 150 sittplatser samt möjlighet att utöka med ytterligare platser.
- Kyrkotorg 50 m<sup>2</sup>, detta skall vid behov kunna sammanslås med kyrkorummet.
- Pastorsexpedition 15 m<sup>2</sup>.
- Samtalsrum 10 m<sup>2</sup>.
- Utrymme för stolförråd, arkiv, regicentral, ungdomsledarexpedition 30 m<sup>2</sup>.

Nedre plan.

- Storstuga 60 m<sup>2</sup>.
- Scoutlokal 40 m<sup>2</sup>.

Dessa båda lokaler bör kunna sammanslås och ev. anslutas till Landstingets matsal vid försäljningar och större serveringar m.m.

- 2 st. scoutlyor 7 m<sup>2</sup>
- 1 st. scoutlya a 11 m<sup>2</sup>
- Den större lyan bör förses med vatten och avlopp och diskbänk för att kunna användas till bl.a. fotolab.
- Scoutförråd 5 m<sup>2</sup>
- Juniorförråd 5 m<sup>2</sup>.
- I anslutning till storstugan ett stol- och bordförråd 10 m<sup>2</sup>

Dessa 420 m<sup>2</sup> brukas enbart av församlingen. Dessutom beräknas ca 300 m<sup>2</sup> sambrukas med Landstinget

### **1.8.9 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-06-15**

Mötet pågick från 19 till 03:05 hos Johan Backman!!

**\$ 88. Byggnadsfrågor:**

Meddelades att Landstingets planeringsavdelning svarat på skrivelsen angående förhårande av lokaler i församlingens planerade fastighet. Därvid framkom att ärendet inte kommer med på dagordningen vid sammanträde den 13 juni utan tidigast 20 aug. Planeringsavdelningen önskar också erhålla en grovskiss med byggnadens placering på tomten.

Ordföranden meddelade att han fått den begärda specificeringen av projekteringsanbudet från Bertil Gustafsson.

Diskuterades frågan om arkitekt och beslöts att föreslå församlingens möte den 17 juni att man uppdrager åt fem st arkitekter att rita enklare förslag till kyrka med tillhörande lokaler. Arkitekterna skulle också rita ett parallellförslag med enbart kyrka. Önskvärt, vore om deras arbete är klart vid juli månads utgång.

Som förslag till arkitekter beslöts nämna: Torstensson, Voigt Nilsson-Sundberg-Wiren, Erik Larsson, Lennart Nelsson.

Beslöts att styrelsen och byggnadskommitteen gör ett besök i Södertälje måndag 18.6 för att se på utställningen av arkitekternas förslag till kyrka där. Samtidigt görs ett besök i baptistkyrkan där arkitekt Voigt presenterar sitt arbete.

### 1.8.10 Församlingsmöte 1973-06-17

#### \$ 98 Byggnadsfrågor

Ordförande presenterade det förslag till lokalprogram som styrelsen kommit fram till utifrån det underlag som församlingarnas olika verksamhetsgrenar givit. Följande lokalprogram presenterades. Ytangelserna betraktas som ungefärliga.

Egen yta

- Kyrkorum, 150 pl., inkl. podium 180 m<sup>2</sup>
- Kyrktorg, 50 pl 50 m<sup>2</sup>
- Regicentral, exp, arkiv, m.m. 30 m<sup>2</sup>
- Pastorex. 15 m<sup>2</sup>
- Samtalsrum 10 m<sup>2</sup>.
- Storstuga (för servering o. saml.) 60 m<sup>2</sup>
- Scoutlokal (delbar) - hopkopplingsbara 40 m<sup>2</sup>
- Scoutlyor, 3 st., 7 + 7 + 11 m 25 m<sup>2</sup>. (den större också för kladdaktivitet, fotolab)
- Förråd 5 + 5 m 10 m<sup>2</sup>
- Bord- och stolförråd 10 m<sup>2</sup>

Summa 430 m<sup>2</sup>

Sambruksyta

- Kök
  - Matsal
  - Entree, kapprum, toaletter 100 m<sup>2</sup>
  - Motionsal
  - studierum, grupprum
- cirka 300 m<sup>2</sup>

Kort samtal följde då behovet av pentry i församlingsdelen påpekades.

Beslutades att avgöra frågan om pentry i ett senare skede.

Ordförande informerade om läget i förhållandet till landstinget.

Den tidigare beslutade skrivelsen om anmodan att placera dagcenter i Uppl. Väsby och att förhyrning av lokaler av Uppl. Väsby Missionsförsamling hade ingivits. Därefter har företrädare för omsorgsnämnden meddelat att man för ställningstagande behöver ritningar på den planerade fastigheten.

Ordförande meddelade också att i projekteringsanbudet från Bertil Gustavsson har sju arkitekter inkommit med delanbud, varav flera på förslag från styrelsen och byggnadskommittee Alla anbuden ligger inom antagbar kostnadsram för arkitektarvodet. Frågan om val av arkitekt är i detta läge svår. Styrelsen har diskuterat den uppkomna situationen. Styrelsens förslag till församlingen är att fem arkitekter får uppmaning att lämna förslag med perspektivskiss, planskis och modell mot en ersättning av 3,000 kr. För detta arvode önskas också ett alternativförslag till fristående kyrka. I början av augusti

beräknas förslagen kunna ställas ut i församlinggården för församlingens medlemmar. De två av styrelsen utsedda arkitekterna med bästa förslagen inbjudes att muntligt motivera sina förslag i mitten av augusti.

Härefter följde kort samtal om de aktuella arkitekterna och om förslaget om tillvägagångssätt vid arkitektvalet.

Beslutades att bifalla förslaget samt att ge styrelsen och byggnadskommitten bemyndigande att utse de fem arkitekter som ska inbjudas till den föreslagna förslagsomgången.

### **1.8.11 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-08-21**

#### **\$ 101**

Sören Breidfors meddelade vad som hänt i kyrkbyggnadsfrågan under de senaste tre månaderna samt rapporterade vilka skrivelser och personliga kontakter som utbytt med berörda parter.

#### **\$ 102.**

Enligt beslut på församlingmötet den 17 juni hade inbjudits fem st. arkitekter att, för en ersättning av 3.000:- kr. utföra ideförslag till kyrkbyggnad med uthyrningsdel, samt även förslag till fristående kyrka.

Av de fem inbjudna arkitekterna har en avböjt på grund av tidsbrist, en har uteblivit och de tre övriga har lämnat sina förslag.

De tre förslagen benämnes "*gemenskap*" alt. 1 och 2, "*DEO*" och "*GEMENSKAP*". I samtliga fall finns också förslag till fristående kyrka.

Styrelsen och byggnadskommitten diskuterade de olika förslagen och enades om, att för sin del, förorda alternativet "*GEMENSKAP*". Dock med reservation för vissa detaljändringar. Beslöts också att till Landstinget sända in detta förslag.

Landstinget har begärt att få in ritningarna senast den 24 aug och vill då också få besked, om vilken hyra församlingen begär för lokalerna. Styrelsen och byggnadskommitten beslöt i samråd med Leo Liljengren att begära preliminärt 210:- kr. m2. En skrivelse med begärda uppgifter samt arkitektförslag kommer att sändas till Landstinget.

#### **\$ 103.**

Ordföranden meddelade att han haft kontakt med stiftelsen Väsbyhem som, genom direktör Glemne, uttalat en önskan om att få köpa den gamla kyrktomten för radhusbebyggelse. Väsbyhem erbjuder sig betala 175.000:-kr. för tomten samt 10.000:-kr. för annexet. Samtidigt erbjuder de sig, om ett köp kommer till stånd, att kostnadsfritt ställa lokaler till förfogande för församlingens verksamhet tills nya kyrkan kan tas i bruk.

Beträffande försäljning av annexet har kontakt tagits även med kommunen. Därvid framkom att de, i vissa fall köper upp liknande byggnader för sin verksamhet och lovade inventera sitt behov av sådan lokal. Kommunen väntas i så fall betala 40.000 ev. 50.000 kr. för annexet.

Beslötas acceptera att tomten + annexet försäljes för tillsammans 225.000 kr.

### **1.8.12 Församlingmöte 1973-09-02**

#### **\$ 113.**

Dagens huvudfråga var att ta ställning till de arkitektförslag som varit utställda i församlinggården under de sista två veckorna. Bengt Hansson redogjorde för de allmänna förutsättningarna som legat till grund för arkitekternas arbete. Ordföranden meddelade



att val av arkitekt lämpligen borde ske med slutna sedlar, samt att förutsättningarna för ett kyrkbygge fortfarande beror på Landstingets svar.

Företogs val varvid 25 röstsedlar inlämnades och utföll sålunda:

Förslag *GEMENSKAP* 23 röster, *DEO* 2 röster, *gemenskap* 0 röster.

Namnen på de tävlande arkitekterna fanns i slutna kuvert och vid öppnandet av dessa visade det sig att förslag *GEMENSKAP* inlämnats av arkitekt SAR Janne Feldt, Karlstad, som alltså vann tävlingen. Förslaget *DEO* hade inlämnats av arkitekt SAR Fritz Voigt, Södertälje. Förslaget *gemenskap* hade inlämnats av Nilsson-Sundberg - Viren arkitektkontor AB.

Meddelades att enligt uppgift från stadsarkitektkontoret den i stadsplanen inritade vägen över nya kyrktomten omplanerats att istället gå utmed den gångtunnel som går från Hergårdsvägen under Husarvägen.

Meddelades också att Väsbyhem önskar köpa den gamla kyrktomten för radhusbebyggelse. Beslöts vänta med denna fråga till ett senare församlingsmöte.

### **1.8.13 Styrelsemöte 1973-09-26**

**\$ 121.**

Beslöts föreslå församlingen vid extra församlingens mötet den 30.9 att bemyndiga Sören Breidfors att underteckna erforderliga handlingar för dödande av förkommen inteckning i fastigheten Vilunda 6:5 om 25.000 kr.

**\$ 122. nej från Omsorgsstyrelsen**

Sören Breidfors meddelade att han haft underhandskontakter med representanter för Landstinget beträffande förhyrande av lokaler i planerade kyrkbyggnaden. Enligt dessa kontakter meddelades att Socialstyrelsen godkänt omsorgsstyrelsens förslag att förlägga det planerade dagcentrat i Sollentuna och inte i Upplands Väsby. Någon annan liknande verksamhet i Upplands Väsby är inte heller aktuell.

Ärendet kommer att läggas fram i ytterligare instanser, men man räknar med att någon ändring i beslutet inte är att vänta. Därvid faller alternativet kyrka-landstings-lokaler.

Styrelsen beslöt att undersöka möjligheterna för församlingen att bygga en fristående kyrka. Som ett första steg beslöts inbjuda arkitekt Janne Feldt till ett möte med styrelse och byggnadskommitte för att då ge en kostnadsberäkning till det förslag till fristående kyrka som han tidigare lämnat.

**\$ 123.**

Ordföranden påminde om extra församlingens mötet nästföljande söndag 30.9 kl. 15.00. Då kommer att rapporteras om Landstingets svar i dagcenterfrågan.

I det nya läge som uppstått blir beslut om försäljning av gamla kyrktomten f.n. omöjligt att fatta.

Beslöt föreslå församlingen att gå vidare med planer om kyrkbygge, nu med sikte på en fristående kyrka.

### **1.8.14 Församlingens möte 1973-09-30**

**\$ 127**

Ordföranden, Sören Breidfors informerade om läget i kyrkbyggnadsfrågan:

Ordföranden meddelade att han haft underhandskontakter med landstinget beträffande planerat dagcenter. Fram till 1980 är planerat att inrätta två dagcenter inom norra repi-

onen. Omsorgsstyrelsen har sett det som lämpligt att placera det första dagcentrat i Sol-lentuna och ett andra ev. i Märsta.

Medicinalrådet Karl Grunevald i Socialstyrelsen har godkänt deras förslag, vilket innebär att något dagcenter i Upplands Väsby inte blir aktuellt.

Medicinalrådet har, vid förfrågan om någon liknande verksamhet är planerad i Upplands Väsby, svarat att så inte är fallet.

Härvid faller alltså alternativet kyrka - landstingslokalefr.

Ordföranden uppmanade församlingen att, i detta läge, inte ge upp tanken på en ny kyrka utan föreslog att styrelsen skulle arbeta vidare med nya alternativ till att bygga en fristående kyrka. Ordföranden menade att församlingen bör ha som mål att få en ny kyrka inom snar framtid.

Någon försäljning av gamla kyrktomten blir, i det nya läget f.n. inte möjlig.

**\$ 128,**

Beslöts bemyndiga ordförande Sören Breidfors att, med bindande verkan för församlingen, underteckna erforderliga handlingar för dödande av förkommen in-teckning nr, 3574 i fastigheten Vilunda 6:5 om 25,000 kr. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

#### **1.8.15 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-10-16**

**\$ 132.**

Arkitekt Janne Feldt presenterade sitt förslag till fristående kyrka. Detta var i princip samma förslag som tidigare lämnats, dock med en viss krympning av ytan. Han hade kommit fram till en yta av 700 m<sup>2</sup> i två plan. Arkitekt Feldt hade också gjort en kostnadsberäkning på ett sådant bygge, vilken slutade på 1,5 milj. kr. inredning inräknad.

**\$ 133.**

Sören Breidfors gjorde en beräkning av driftkostnaderna för en fastighet av den storlek som Feldt, presenterat och utifrån församlingens egna insatser och kom fram till att dessa borde bli ca. 90.000 kr. om året. För att klara denna utgift borde man hos kommunen begära lokalkostnadsbidrag för S.M.U.s lokaler med 60.000 kr. om året. Beslöts upp-vakta kommunalrådet Sparrman i denna fråga.

Beslöts också att undersöka möjligheterna till AMS-bidrag för byggande av kyrka.

**\$ 134.**

Sören Breidfors meddelade att han på nytt haft kontakt med Väsbyhem angående gamla kyrktomten. Direktör Glemme hade då meddelat att de går med på att betala 225.000 kr. för tomt + annexet. För att kunna använda tomten som tillfartsväg till byggområdet krävs att annexet lämnas 1.3 -74 och kyrkan 1.9 -74. Ersättningslokaler för verksamheten fram till nya kyrkan kan tas i bruk, kan Väsbyhem ställa till förfogande, dock inte kostnadsfritt.

#### **1.8.16 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-10-19**

**\$ 156**

Ordf. öppnade sammanträdet med att redogöra för de kontakter han haft under veckan med bl a dir Glemme, Väsbyhem, diverse husleverantörer och arkitekter samt studiebesök. Kommunalrådet Sparrman har informerats om det nya läget och tagit del av O Eskilssons ideskiss till kyrkobygge på den nya tomten vid Herrgårdsvägen. Sparrman

såg positivt på detta förslag och ansåg att dispens för bygge skulle kunna beviljas, trots att stadsplaneändring ej är genomförd.

**\$ 157**

Beslöts föreslå församlingen att till Väsbyhem försälja fastighet Vilunda 1:18 till ett pris av 197.000:- exkl. annexet.

**\$ 158**

Beslöts låta Janne Feldt inkomma med ett nytt förslag, baserat på ideskissen samt att totalkostnaden för Feldts tidigage förslag plus det nya skulle belöpa sig till 5000:-

Övriga tillfrågade leverantörer av kyrkor har lovat inkomma med förslag inom ca 2 veckor. Dessa förslag är kostnadsfria för församlingen.

**\$ 159**

Beslöts ge S Borking i uppdrag att infordra offert över flyttning av annexet till den nya tomten. Ordf. upplyste om att Väsbyhem skulle tänkas kunna stå för flyttningskostnaderna.

### **1.8.17 Församlingsmöte 1973-10-21**

**\$ 153 Byggfrågor:**

Ordföranden rapporterade från styrelsemötet där arkitekt Janne Feldt presenterat ett förslag till fristående kyrka om 700 m<sup>2</sup>. Detta förslag har han kostnadsberäknat till 1,5 milj, kr inkl. inredning.

Driftskostnaderna för denna kyrka beräknas gå på 90,000 kr.om året.

För att delvis täcka dessa har man räknat med ett lokalkostnadsbidrag från kommunen för ungdomslokaler med 160,000 kr per år.

Vid en kontakt med kommunalrådet Sparrman har man dock fått det svaret att ett så stort bidrag inte kommer att beviljas församlingen.

Styrelsen och byggnadskomiteen har undersökt möjligheterna till andra alternativ av kyrka och kommit fram till att typ

Vandringskyrka vore ett ekonomiskt rimligt byggalternativ.

Ola Eskilsson har gjort en ideskiss där han visar en tänkbar lösning med monteringsfärdig kyrkdel + annexet + den på tomten befintliga villan som en kombination.

Bengt Hansson visade skisser av Vårdkasekyrkan i Järfälla. Denna kyrka byggdes 1970 av Oresjöhus. Gunter Wohlfeil har haft kontakt med Sörbohus, som tidigare levererat annexet. Enligt både Sörbo och Oresjöhus kom man fram till att en kyrka efter församlingens behov bör kunna byggas för 500,000 - 600.000 kr. Detta bör också församlingen klara ekonomiskt.

Ordföranden rapporterade sin kontakt med Väsbyhem beträffande gamla kyrktomten. Väsbyhem önskar köpa tomten för radhusbebyggelse och har gått med på att betala 225.000 kr, inkl. annexet. För att kunna använda tomten som infart till byggområdet vill de ha bort annexet 1,3 -74 och kyrkan 1.9 -74. De ger också möjlighet för församlingen att få hyra andra lokaler under tiden till nya kyrkan kan tas i bruk.

Församlingen beslöt bemyndiga, styrelsen att fortsätta kontakterna med olika byggfirmor. Beslöts också att bemyndiga styrelsen att uppta förhandlingar med Väsbyhem om försäljning av gamla kyrktomten.

**\$ 154.**

Föreslogs att församlingen går ut med en bredare information om sina planer på kyrkbygge och sina motiv till att just vara kvar i centrala Väsby.

Beslöts utse Sven - Olov Jernberg, Sören Breidfors och Bengt Hansson att gå in i debatt mot de angrepp som bl.a. görs i pressen mot kyrkornas berättigande i samhället.

### **1.8.18 Styrelsemöte 1973-10-26**

#### **\$ 156**

Ordf. öppnade sammanträdet med att redogöra för de kontakter han haft under veckan med bl a dir Glemne, Väsbyhem, diverse husleverantörer och arkitekter samt studiebesök. Kommunalrådet Sparrman har informerats om det nya läget och tagit del av O Eskilssons ideskiss till kyrkobygge på den nya tomten vid Herrgårdsvägen. Sparrman såg positivt på detta förslag och ansåg att dispens för bygge skulle kunna beviljas, trots att stadsplaneändring ej är genomförd.

#### **\$ 157**

Beslöts föreslå församlingen att till Väsbyhem försälja fastighet Vilunda 1:18 till ett pris av 197.000:- exkl. annexet.

#### **\$ 158**

Beslöts låta Janne Feldt inkomma med ett nytt förslag, baserat på ideskissen samt att totalkostnaden för Feldts tidigaste förslag plus det nya skulle belöpa sig till 5000:-

Övriga tillfrågade leverantörer av kyrkor har lovat inkomma med förslag inom ca 2 veckor. Dessa förslag är kostnadsfria för församlingen.

#### **\$ 159**

Beslöts ge S Borking i uppdrag att infordra offert över flyttning av annexet till den nya tomten. Ordf. upplyste om att Väsbyhem skulle tänkas kunna stå för flyttningskostnaderna.

### **1.8.19 Församlingsmöte extra 1973-10-28**

#### **\$ 163**

Ordf. Sören Breidfors informerade om de olika kontakter, som tagits under veckan med bl.a. Väsbyhem, kommunen och ett antal arkitekter och husleverantörer. Väsbyhem är beredda att betala kr. 197.000:- for fastigheten Vilunda 1:18 exkl. annex, vilket styrelsen föreslår församlingen att antaga.

#### **\$ 164**

Beslöts bemyndiga ordf. Sören Breidfors att, med bindande verkan för församlingen, underteckna för försäljning av fastigheten Vilunda 1:18 erforderligt köpekontrakt, köpebrev och övriga för försäljningens genomförande erforderliga handlingar. Fullmakten innefattar även rätt att uppbära och utkvittera överenskommen köpeskilling. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

### **1.8.20 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-11-09**

#### **\$ 166.**

Från arkitekterna Janne Feldt, Karlstad och Erik Larsson, Jönköping hade inkommit ideförslag till kyrka kombinerad med annexet flyttat och den på nya kyrktomten befintliga villan.

Styrelsen och byggnadskommitten diskuterade de båda förslagen och fann att de var i stort sett likvärdiga, men man menade dock att man, utan en kostnadsberäkning, inte kunde enas om vilket av förslagen man ville arbeta vidare med.

Beslöts därför att uppdraga åt Bertil Gustafsson att kontakta arkitekterna och begära materialbeskrivning som sedan, tillsammans med ritningar lämnas till fyra st. byggmästare för kostnadsbedömning.

### **1.8.21 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-11-30**

**\$ 174.**

Ordföranden meddelade att Väsbyhem önskar skriva köpekontrakt på gamla kyrktomten 12.12 -73. I köpekontraktet skall också stå att församlingen har förtursrätt till ett av radhusen som byggs på området. Detta radhus var närmast tänkt att erbjuda Önebys som nu hyr villan på nya kyrktomten.

Ordföranden meddelade också att han haft kontakt med Öneby med anledning av att församlingen önskar disponera villan innan kontraktstidens utgång. Dessa meddelade då att de önskar flytta redan under januari månad då de redan köpt hus på annan ort.

Rätten till radhusköpet blir då disponibel för andra intresserade. Beslöts att erbjudandet skall gå till församlingens medlemmar. För att täcka bortfallet av hyran för villan fram till kontraktets utgång beslöts att sälja rätten till radhusköp för 5.000 kr. som tillfaller byggnadsfonden. Skulle flera intresserade anmäla sig sker lottning.

**\$ 175.**

Bertil Gustafsson presenterade resultatet av tre byggfirmors kostnadsbedömning av arkitekterna Janne Feldts och Eril Larssons förslag till kyrkbygge. De tre byggfirmorna är Hellberg Stureby, Theodor Andersson, Hälleforsnäs samt Folkare Småhus, Krylbo. Samtliga firmor har redovisat Feldts förslag som billigaste alternativet.

Styrelsen och byggnadskommitten beslöt att välja ark. Feldts förslag att arbeta vidare med. Uppdrogs åt Bertil Gustafsson att framföra styrelsens och byggnadskomiteens tack till ark. Erik Larsson för det arhete han lagt ner på sitt förslag till kyrka.

### **1.8.22 Församlingsmöte 1973-12-09**

**\$ 185 Byggfrågor:**

- A. Landstinget har lämnat slutgiltigt svar i dagcenterfrågan. Detta gav besked om att det planerade dagcentrat placeras i Sollentuna.
- B. Meddelades att stadsplaneförslag över församlingens fastigheter Vilunda 1:131 och Vilunda 6:5 finns utställt hos kommunen fram till 20.12. I denna plan är vägen över fastigheten borttagen.
- C. Igångsättningstillstånd har beviljats för påbörjande av arbetet med kyrkbygge under tiden 1-31 jan. -74.
- D. Meddelades att församlingen äger förtursrätt till radhusköp hos Väsbyhem. Denna rätt var först ämnad för Ånebys som nu hyr församlingens villa. Dessa har dock avböjt då de köpt hus på annan ort.

Församlingens medlemmar erbjuds nu att mot 5.000 kr., som tillfaller byggnadsfonden, få köpa rätten till radhus. Anmälan göres till Sören Breidfors senast 16 dec. Skulle flera anmäla sig, sker lottning.

- E. Ordföranden meddelade styrelsens förslag till byggande av kyrka. Arkitekt Janne Feldt, vilken vann arkitekttävlingen i dagcenterprojektet, hade ritat förslag till kyrkdel + annexet flyttat + villan. Detta förslag visades upp och kommenterades.

Ark. Feldt har kostnadsberäknat detta bygge till 650.000 kr. Därtill kommer projekteringsarvode, byggkontroll, besiktning, ritningskopior, anslutningsavgifter, inredning + orgel med tillsammans, preliminärt beräknat, 250.000 kr. Tillsammans 900 000 kr.

För att finansiera bygget beräknas församlingen kunna ge en egen insats av 300.000 kr. genom löftesoffer och anslag från Nybyggarna och arvsfonden. Återstår att låna 600.000 kr. Ordföranden meddelande att man ämnar begära att få låna 200.000 kr. av Sparkassan Ansgar och 400.000 kr. av Stockholms Sparbank.

Driftskostnaderna beräknas till 58.000 kr. per år varav 42 000 kr. i räntor och amorteringar, resten till värme, el, vatten, sophämtning och försäkringar. Man beräknar att SMU betalar en hyra till församlingen av 18.000 kr. per år som kommunen ger anslag till. Resten, 40 000 kr. om året blir församlingens egen insats.

- F. Församlingen beslöt att, i huvudsak enligt arkitekt Feldt förslag, bygga ny kyrka.

### **1.8.23 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-12-12**

#### **\$ 188**

Arkitekt Janne Feldts förslag till kyrkbyggnad + annexet diskuterades och man beslöt föreslå vissa ändringar enl. följande:

Källarplanet under annexet:

- Storstuga. Kök med bardisk. Skåp för material.
- Toalett och kapprum.
- Ingång direkt utifrån, anpassad för handikappade.
- Mesta möjliga ljusinsläpp. ( ev. glasbetong. )

Övre plan, annexet + entreutrymme:

- Expeditionen flyttad till den del där, enl. ritning, köket nu är placerad.
- Vikvägg i samlingsalen.
- Kapprum och toaletter flyttas för att få plats till ett kyrktorg utanför kyrksalen.
- Beträffande kyrksalen diskuterades bl. a. dopgravens placering samt, om den skall ligga öppen, behovet av säkerhetsanordning.

### **1.8.24 Styrelse+byggkommitte-möte 1973-12-18**

#### **\$ 191.**

Arkitekt Feldt visade sitt förslag till kyrkbygge med de ändringar som styrelsen och kommittén beslutade vid förra sammanträdet. (Bertil Gustafsson förde separat protokoll).

Arkitekt Feldt och Bertil Gustafsson återkommer 23 jan. kl. 19.00 för nytt sammanträde med styrelsen och byggnadskommittén.

#### **\$ 192.**

ProjektLednings AB har inkommit med offert om 42.000 kr. gällande projektledning, byggkontroll och besiktning. Summan inkluderar också konsultens resor mellan Stockholm och Upplands Väsby. Besluts antaga detta anbud.

## **1.9 Årsmöte 1974-01-27**

**NYI** Styrelse: ordf Sören Breidfors, Johan Backman (kassör), Sven Borking, Britt Kjellberg,, Maj-Britt Raneborn (sekr), Lars Hallen, Anton Samuelsson

#### **\$ 18:**

Ordföranden informerade om läget på kyrkobyggnads fronten. Han meddelade bl.a.

- Att köpekontraktet med Väsbyhen slutar på 202,000 kr.
- Att församlingens rätt till radhusköp gått till Karin och Gunnar Hållen,
- Att annexet försålts för 25.000 kr, och att köparen tillträder det den 1.2 -74. Det skall vara rivet och bortfört till 1.3.
- Att byggnadslov för nya kyrkan sökts hos byggnadsnämnden och att sammanträdet där hålles 4.2 då man räknar med att ärendet kommer upp.
- Att enl. en tidplan som utarbetats av ark. Feldt och ing. Gustafsson, beräknas kyrkan stå färdig i slutet av nov. -74 och att invigningen troligen kommer att ske 1;sta sönd. i advent.

Ordföranden presenterade också arkitektens ritningar och kommenterade dessa.

### **1.9.1 Styrelsemöte 1974-02-13**

Konstituerande: ordförande Breidfors, kassör Johan Backman, sekreterare Maj-Brijet Raneborn

**\$ 23.**

Beslöts befullmäktiga ordf. Sören Breidfors att, tillsammans med Bertil Gustafsson, granska inkomna schaktningsanbud samt att sköta upphandling av entreprenör.

### **1.9.2 Styrelse+byggkommitte-möte 1974-03-26**

**\$ 33** utdrag - namn.

..Diskuterades namn på nya kyrkan. Flera förslag, hade kommit in, men man var ganska eniga om att det hittills bästa alternativet var att behålla namnet Missionskyrkan. Frågan kommer att ytterligare aktualiseras vid nästa församlingsmöte.

**\$ 34** Byggfrågor.

Meddelades att bygglov för ny kyrka lämnats. Detta beslöts vid byggnadsnämndens sammanträde 11 mars.

Meddelades att 6 olika byggfirmor inbjudits att lämna anbud och att dessa skall vara inlämnade till 8 april. Anbud på V~.V.S., El och värmepumpar lämnas 16 april.

Kontakt har tagits med Nybyggarna och enl. Sven Olov Jernbergs rapport, kan församlingen räkna med att komma med i sista uppropet -74- eller möjligen första -75.

Kontakt har även tagits med Arvsfonden, också där gavs ett positivt svar.

Sören Breidfors rapporterade att han besökt Sthlms Sparbank och begärt att få låna 400.000 kr. till kyrkbygge. Även deras svar var i positiv riktning.

Från S.M.U hade inkommit en begäran om att få göra vissa ombyggnader av lokaler i villan, Herrgårdsvägen 45. Deras förslag innebär:

- I källarplanet. Borttagande av vägg mellan garage och torkrum. Isolering av ytterväggar, tak, golv och dörrar. Igensättning av ena delen av garageporten. Borttagande av sköljkar i tvättstugan och uppförande av duchrum och omklädningshytter.
- I bottenvåningen. Badkaret i bad rummet tas bort, istället uppsättes ett skötbord. Väggen mellan vindfång och kapprum tas upp och istället sättes vägg mellan kapprum och entrehall. Ytterdörren isoleras. Så småningom vill man dela av köket så att det blir till två lyor. Detta först sedan nya köket blir klart.
- Enl. ungdomsledarna har ändringarna kostnadsberäknats till 20.000 kr. för material och 12.000 kr. i arbetskostnader, tillsammans 32.000 kr. Arbetet kommer emellertid

att utföras av frivilliga krafter och blir en direkt inkomst då man räknar med bidrag för hela beloppet.

Styrelsen beslöt att godkänna ombyggnad enligt S.M.Us förslag.

Beslöts också att utlysa gemensam arbetsdag lördag 20.4 då meningen är att så många som kan ställer upp och jobbar.

### **1.9.3 Styrelsemöte 1974-04-16**

**\$ 43.**

Ordföranden meddelade att bygganbudena nu inkommit och att samtliga sex inbjudna firmor lämnat in anbud. Man kunde också konstatera att samtliga låg betydligt högre än de preliminära kostnadsberäkningar som tidigare gjorts av del av firmorna. Ordföranden tyckte att styrelsen och byggnadskommitteen, tillsammans med Bertil Gustafsson, borde gå igenom anbudena och pröva om man kan skära ner någon del av kostnaderna, t.ex. arbetskostnader för sådant arbete som församlingsmedlemmarna själva kan utföra. Beträffande V.V.S. och EL hade ännu inte alla anbud inkommit.

### **1.9.4 Styrelse+byggkommitte-möte 1974-04-29**

**\$ 45.**

Ordföranden presenterade inkomna anbud enligt följande:

- Byggentreprenörer
  - Folkare Småhus 828.000 kr.
  - Theodor Andersson 698.900 kr.
  - Producta 1.151.846 kr.
  - Industribyggen 713.400 kr.
  - Karl Johansson 792.000 kr.
  - Wilhelm Hellberg 898.000 kr.
- Rörinstallationer
  - Alf Waldemarsson 28.200 kr
  - Calor Celcius 31.300 kr
  - Väsby Rör 32.150 kr.
- Värmeinstallationer
  - Kryotherm 71.800 kr.
  - Lennox. 107.350 kr.
- Beträffande anbud för elinstallation hade endast ett inkommit, nämligen från Märsta El på 78.494 kr. Där har man möjlighet att diskutera armaturer m.m. och kanske sänka kostnaderna.

För att få ett jämförelsematerial har Bertil Gustafsson anmodat ytterligare ett par firmor att räkna på El-sidan.

- Schaktningsarbetena är nu klara och räkningen för dessa alutar på 71.000 kr.

**\$ 46.**

Bertil Gustafsson redogjorde för bygganbudens omfattning och man diskuterade möjliga prutningar i bl.a. materialkostnader. Man kom fram till att den största besparingen borde kunna göras genom att, från bygganbudet skära bort den del som omfattar finplanering av tomt. I det lägsta anbudet gör det 61.000 kr. för material och arbete. Man räknar med att en hel del arbete borde kunna göras med frivilliga krafter och att inköp av material ev. också kan göras till lägre priser.



**\$ 47.**

Beslöts antaga byggnadsfirman Theodor Andersson, Hälleforsnäs till entreprenör för byggande av kyrka på Herrgårdsvägen 45.

Beslöts också att från anbudet ta bort den del som omfattar finplanering av tomten.

Beslöts också att hos byggentreprenören försöka pruta på kostnaden på den övriga delen av anbudet.

**\$ 48.**

Till rörentreprenör antogs Alf Waldemarssons Rörlednings AB, Upplands Väsby.

**\$ 49.**

Ordföranden redogjorde för den slutliga kostnaden för kyrkbygget och man konstaterade att den blir ca. 350.000 kr. högre än man från början räknade med.

Man diskuterade olika vägar att få in de pengar som behövs. Ordföranden meddelade sina kontaktter med Stockholms Sparbank och Sparkassan Ansgar.

### **1.9.5 Församlingsmöte 1974-05-19**

**\$ 57. Byggfrågor**

Ordföranden informerade om styrelsens beslut i anbudsfrågor.

- Styrelsen har till byggentreprenör antagit Theodor Andersson, Hälleforsnäs som lämnat ett slutligt anbud på 632.000 kr. Detta anbud omfattar inte finplantering av tomt vilket från början var inräknat i totalanbudet. Theodor Anderssons anbud låg f.ö. lägst av de sex anbudsgivarnas.
- Till rörentreprenör har antagits Alf Waldemarsson, Upplands Väsby med anbud på 28.200 kr.
- Värmeanläggning: Kryotherm 71.800 kr.
- Schakt, som redan är slutförd: Ragnar Pettersson, Södertälje 71.065 kr.
- Elinstallationer: Märsta El 78.494 kr.
- Härtill kommer anslutningsavgifter, projekteringskostnader, besiktning och kontroll, inredning m.m. tillsammans 1.260.000 kr.

1.180.000 kr. måste man skaffa fram under byggtiden och ordföranden redogjorde för en finansieringsplan.

- Stockholms Sparbank har lovat ett lån på 600.000 kr, Ansgar 100.000 kr, församlingens eget kapital täcker 180 000 kr.
- Byggentreprenören har lovat ligga kvar med 200.000 kr. till 1.2 -75.
- Ytterligare kvarstår ett behov av 100.000 till inredning (möbler o dyl.)

I ett tidigare utsänt brev till medlemmarna har getts förslag till olika sätt att bidra till att sänka lånebehovet genom gåvor o dyl. Även nu påmindes om de möjligheterna. Eventuellt kommer man att av Ansgar begära att få låna ytterligare 100.000 kr.

Efter byggtiden kommer sedan byggkreditiven att placeras i slutliga lån.

Vid den tiden räknar man också med bidrag från Nybyggarna, Arvsfonden, ev. Väsby kommun. Man ämnar också söka bidrag ur fonden för Statligt stöd för byggande av frikyrkor, som är ny för i år.

Diskuterades ytterligare möjligheter till bidrag. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka olika alternativ.

Olle Bonnevier rapporterade om upprustningsarbetena som pågår i källaren i Villan.

Han inbjöd villiga krafter att ställa upp och hjälpa till.

**\$ 56**

Utlystes extra församlingsmöte torsdag 30 maj kl 19.30 då beslut skall fattas om uttagande av inteckningar i fastigheten.

**1.9.6 Församlingsmöte 1974-05-30**

**\$ 61.**

Församlingsmötet beslöt enhälligt att bemyndiga ordföranden Sören Breidfors att, med bindande verkan för församlingen, underteckna följande handlingar avseende församlingen tillhöriga fastigheterna Vilunda 1:131 och 6:5, nämligen

- dels angående dödande av befintliga inteckningar i fastigheterna,
- dels angående uttagande av nya inteckningar intill ett belopp av 900.000kr.,
- dels angående låneförbindelser och ev. övriga handlingar till Stockholms Sparbank om högst 600.000 kr. avseende såväl byggnadskreditiv som slutliga lån placerade hos banken eller annat kreditivinstitut,
- dels angående låneförbindelse till Byggnads och Sparkassan Ansgar om högst 300.000 kr.,
- dels angående tomtreglering meä anledning av tomterna berörande stadsplaneändring, och
- dels angående sammanläggning eller motsvarande förrättning avseende ifrågavarande tomter.

Bemyndigandet innefattar även rätt att utkvittera angivna lånesummor.

**1.9.7 Styrelsemöte 1974-09-02**

**\$ 69. Orgel i nya kyrkan**

Lars Hallen och Bengt Hansson har tillsammans med representant från organisterna diskuterat frågan om orgel. Man har bl.a diskuterat alternativt el- eller piporgel och i stort sett enats om att en piporgel är att föredra. Av ekonomiska skäl bör man dock välja en fyrstämmig sådan.

Lars Hallen presenterade en del kostnadsförslag på både el. och piporglar. Han konstaterade att man kan få en fyrstämmig piporgel för ca 35.000 kr. medan en elorgel kan fås för ca 30.000 kr.

Styrelsen enades om att vid nästa församlingsmöte föreslå församlingen att inköpa en fyrstämmig piporgel för ca 35.000 kr.

Lars Hallen kommer att under tiden undersöka olika möjligheter till inköp dels av ny och dels av begagnad orgel.

**\$ 70. Byggfrågor:**

Protokoll från byggsammanträde med entreprenörer utdelades.

Ordföranden meddelade att ljudanläggningen i nya kyrkan kommer att levereras av annan firma än el-entreprenören.

**\$ 71.**

Meddelades att sammanträde med ark. Janne Feldt och ing. Bertil Gustafsson hålles i Församlingsgården 10.9 kl. 18.50. Arkitekten kommer då att presentera färgsättningsförslag.

### **1.9.8 Församlingsmöte 1974-09-22**

**NYI** \$80 + \$81 inköp av orgel

### **1.9.9 Församlingsmöte 1974-10-11**

**NYI** \$104 + \$105

### **1.9.10 Styrelsemöte 1974-11-05**

**\$ 90.** Orgelfrågan:

Lars Hallen rapporterade att han kontaktat Grönvalls orgelbyggeri i Lilla Edet. En piporgel med fem stämmor och förberedd för en sjätte kan fås för 42.500 kr. inkl. moms. Leverans kan inte ske förrän våren -75, men församlingen erbjuds få låna en orgel redan till invigningen.

Lars Hallin meddelade också att en insamling till orgel gjorts dels inom kören men att också andra intresserade givit bidrag, så att den kostnad församlingen får stå för är nere i 39.500 kr.

Beslöts uppdraga åt Lars Hallen att, för församlingens räkning, teckna kontrakt för köp av orgeln ifråga.

**\$ 91.**

Ordföranden meddelade att möbler till nya kyrkan levereras av Ols Möbelcenter och kostar 47.822 kr. + moms.

Snickerier, såsom predikostol, nattvardebord m.m. levereras av Henry Olgeus Forshaga och kostar 17.500 kr. Allt levereras till invigningen.

**\$ 92.**

Ordföranden meddelade att han haft kontakt med kommunen beträffande fastighetsreglering, vilket innebär att kommunen skär av en bit av församlingens tomt mot Husarvägen. Det gäller sammanlagt 507 m<sup>2</sup> och för detta erhåller församlingen 1000 kr.

Samtidigt sker också en fastighetssammanläggning av församlingens båda fastigheter Vilunda 1:131 och 6:5. Kostnaden för lantmätarens arbete betalas av församlingen.

**\$ 93.** Diskuterades städning av kyrkan + villan.

Beslöts att dela upp arbetet mellan församlingens medlemmar och att, förslagsvis, 2 familjer eller motsvarande "styrka" har jour 14 dagar i taget.

Beslöts uppdraga åt Britt Kjellberg och Maj-Britt Raneborn att sammanställa en städlista som sedan sänds ut till samtliga berörda.

Föreslogs också att några utses som "gårdskarlar" med uppgift att ansvara för församlingens fastighet och med rätt att kalla medhjälpare i mån av behov. Anton Samuelsson sade sig villig att ställa upp och man beslöt även vidtala Gunnar Arvidsson och Sven Erik Edling.

**\$ 94.** Byggfrågor:

Meddelades att det Murverksskors på kyrkväggen, som finns med på arkitektens perspektivritning, ej har utförts. Att efteråt mura dit det skulle bli ganska dyrt och man beslöt att tills vidare ha endast korset på taket och då ev. belyst.

Sven Borking och Johan Backman lovade att tillsammans tillverka ram till konstverket inne i kyrkan samt anslagstavla.

Ordföranden meddelade att församlingen fått lån hos Ansgar på 200.000 kr. samt att 300.00 kr. av byggnadskreditivet i Sthlms. Sparbank nu lyfts.

Olle Bonnevier rapporterade att sotaren, vid besiktning, av skorstenspipan i villan, utdömt denna och föreslagit att ett rör sätts in i skorstenen.

Uppdrogs åt Olle Bonnevier att kontakta någon som kan utföra detta arbete.

Meddelades att huvudnyckel till kyrkan skall gå till samtliga dörrar inkl. entredörr till villan men inte till pastorsexpeditionen.

Ungdomsledarna önskar också att SMU-expeditionen skall låsas med separat nyckel.

Beslöts "tigga" galgar till kapprum i kyrkan. Sven Olov Jernberg lovade ta kontakt med Lindgrens Herrekipering i Centrum.

Meddelades att ansökan om bidrag från Upplands Väsby kommun till byggande av ungdomslokaler gett negativt resultat. Berörda remissinstanser har avslagit begäran, men definitivt beslut sker i kommunfullmäktige.

Diskuterades "röda stugan" på kyrktomten. I byggnadslovet står det att den ska bort, men bl.a. en del SMU-ledare, ser gärna att den får stå kvar.

Beslöts höra efter med kommunen om den måste rivras, om inte, får man senare ta ställning till om församlingen har råd att rusta upp den för att kunna använda den.

### **1.9.11 Styrelsemöte 1974-12-16**

#### **\$ 114**

Beträffande begäran om anslag har Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd meddelat att församlingen beviljats lokalbidrag med 25.000 kr.

Från Upplands Väsby kommun har ännu inget slutligt svar lämnats.

#### **\$ 115**

Meddelades att köpekontrakt tecknats med firma Grönvalls orgelbyggeri, Lilla Edet, enl. tidigare beslut.

#### **\$ 116**

Beslöts att, hos försäkringsbolaget Ansvar, teckna en prelinjär försäkring för kyrkan att träda i kraft när byggförsäkringen upphör.

#### **\$ 117**

Ordföranden presenterade Bertil Gustafssons förslag till blomlådor kring dopgraven. Beslöts enl förslag

Sven Olov Jernberg meddelade att han kontaktat Ingrid Jansson beträffande anskaffande och skötsel av blommor i kyrkan. Ingrid Janson meddelar senare om hon åtager sig detta.

Diskuterades utsmyckningen av nattvardsbordet. Arkitekt Feldts förslag var att, i stället för bibel, placera en nattvardskalk där. Styrelsen var enig om att en kalk skulle inköpas och beslöt inhämta prisuppgifter på sådan.

#### **\$ 118**

Meddelades

- att en del möbler ännu inte levererats och inte heller kopplingsbeslag till kyrks-tolarna
- att utomhusmålningen på villan beräknas utföras våren -75
- att dag för slutbesiktning av kyrkbygget är bestånd till fredag den 20 dec. Sören Breidfors och Sven Olov Jernberg kommer att vara med vid denna

### 1.9.12 Styrelsemöte 1975-01-14

\$ 127

Ordförande Breidfors meddelade att slutbesiktning av kyrkbygget utförts. Protokoll därifrån utdelades. Beträffande anslagssökanden meddelades att svar ännu ej inkommit från Arvsfonden. Kommunen har inte heller lämnat svar. Meddelades att kommunalrådet Sparrman inbjudits till visning av kyrka och övriga lokaler den 15 jan. då man hoppas få svar på i vad mån kommunen ställer upp ekonomiskt.

### 1.10 Årsmöte 1975-01-25

Styrelse: ordf Sören Breidfors, Maj-Britt Raneborn (sekr), Lars Hallen, Anton Samuelsson, Asta Nyhlen, Lars-Åke Nordström (kassör) - 105 medlemmar.

\$ 9:

Enligt förslag från styrelsen, beslöts upplösa Lovian Mattsons donationsfond och låta innestående medel tillfalla församlingens löpande budget.

Rapporterades att kommunen, som svar på församlingens begäran om anslag till kyrkbygget, meddelat att den enda möjligheten att ekonomiskt stödja församlingen är att kommunen går in och hyr lokaler av församlingen att användas till fritidshem.

Representanter från Social- och fritidskontoret har varit på plats och inspekterat lokalerna och funnit dem, i stort sett lämpliga, dock med en del kompletteringar bl.a. i köksutrustningen. Man sade sig också vara intresserad av ett visst samarbete med SMU-grupperna.

Församlingen visade sig mycket positiv till förslaget och årsmötet beslöt att styrelsen fortsätter att förhandla med kommunen. Bengt Hansson uttryckte sin stora glädje över den stora chans som församlingen fått genom detta förslag från kommunen, inte endast ekonomiskt utan också möjligheten till att nå ut till en grupp ungdomar på detta sätt. Han framhöll också vikten av att ungdomsrådet, när det blir aktuellt, får vara med och förhandla med kommunen.

Birgitta Wohlfeil framförde ett förslag om att tiden för söndagsskolan skulle ändras så att den sammanfaller med gudstjänsttiden. Bordlades till 16/2, *kolla* med föräldrarna.

#### 1.10.1 Församlingsmöte 1975-05-25

**NYI** \$66 + \$67 fritidshem

#### 1.10.2 Församlingsmöte 1975-09-19

**NYI** \$106 tomtplanering

### 1.11 Årsmöte 1976-01-24

**NYI** Styrelse: ordf Leo Liljengren, Nils-Åke Barkefors, Britt Kjellberg (kassör), Lars-Åke Nordström, Asta Nyhlen (sekr), Maj-Britt Raneborn, Gunther Wohlfeil, P-O Öhrn

\$ 17.

Beslöts att överföra söndagsskolan, även den ekonomiska delen, till SMU.

#### 1.11.1 Styrelsemöte 1976-01-28

\$ 29

Gunther Wohlfeil rapporterade från ett sammanträffande representanter för Kryothem AB i Missionskyrkan den 27 jan 1976. Enligt upprättat protokoll kommer vissa juster-

ingar att vidtagas för att avhjälpa problemet med den höga ljudnivån. Nya mätningar av luftmängderna skall utföras när samtliga åtgärder beträffande ljudnivån är vidtagna. Beträffande otillräcklig värme samt för hög uppvärmningskostnad anågs detta bero på bristfällig isolering av byggnaden. Beslöts att Gunther Wohlfeil och Lars Hallen tillsammans med ordf. skulle kontakta kontrollanten Bertil Gustafsson, som bör ålägga byggmästaren att justera dessa brister samt också stå för kostnaderna. Beslöts att till Kryotherm AB skriftligen bekräfta mottagandet av protokollet och godkänna föreslagna åtgärder. Beslöts också att information skall lämnas till församlingen i denna fråga. Beträffande frågan om anbud på servicekontrakt och reparationer av värmeanläggningen beslöts att hänskjuta denna till ekonomirådet.

### 1.11.2 Styrelsemöte 1973-03-09

#### \$ 47

- Olle Bonnevier meddelade, beträffande "*Röda stugan*" att kommunen godkänner att den står kvar. Dock önskar kommunen se en skiss på såväl exteriör som interiör och få veta vilka ändringar som kommer att göras. Beslöts ge SMURådet fullmakt att utarbeta förslag till åtgärder och program för stugans användning.
- Gunther Wohlfeil rapporterade sin kontakt med Bertil Gustafsson angående ej åtgärdade brister i kyrkbygget. Bertil Gustafsson kommer att inom 14 dagar försöka ordna ett sammanträffande med byggaren och församlingens representanter.

### 1.11.3 Styrelsemöte 1976-04-06

#### \$ 67

Rapporterades från sammanträde med byggmästare och kontrollant. Man har bl.a. diskuterat de höga bränslekostnaderna vilket torde bero på det drag som finns i kyrksalen. För att kontrollera detta har föreslagits att göra en värmefotografering, vilken bör bekostas av byggmästaren. Byggmästaren har inte lämnat något svar på detta ännu.

Gunter Wohlfeil rapporterade att elräkningarna för kyrkan fortfarande är stora. Han har haft kontakt med El-verket där man konstaterar att man inte har någon tillämplig tariff för den storleken av Lokaliteter. Man avvaktar nu ytterligare besked från El-verket angående ev. ändrad tariff. Rapporterades att inbrott har förekommit i villan och i källarvåningen har försök till inbrott gjorts. Styrelsen diskuterade förebyggande åtgärder och man beslöt kontakta i första hand de egna poliserna Anders Freedh och Göran Arnström för att rådgöra om lämpliga åtgärder. Beslöts att Gunnar Arvidsson som repr. för tillsynsmännen sammanträffar med dessa.

#### \$ 74

Griinter Wohlfeil meddelade att församlingen erbjudits teckna avtal angående service av värmeanläggningen i kyrkan. Denna service kostar 1200:- kr. + moms per år. Uppdrogs åt Gunter Wohlfeil att för församlingens räkning teckna detta serviceavtal.

### 1.11.4 Styrelsemöte 1976-05-04

#### \$ 81 Frågor rörande fastigheten:

##### 1) Gunther Wohlfeil rapporterade från samtal med byggmästaren följande:

När det gäller åtgärder för att avhjälpa bristerna med drag från väggarna i kyrksalen föreslår byggmästaren att man tar ned panelen för att undersöka om det finns brister i isoleringen. Meddelades också att byggmästaren inte vill undandraga sig något ansvar om brister skul le upptäckas.

Byggnadskontrollant Bertil Gustafsson rekommenderar församlingen att gå på byggmästarens linje. Beslöts att i första hand ta ner panelen vid elskåpet och den vägg där termostaten sitter. Beslöts att som sakkunniga från församlingen tillkalla Ola Eskilsson, Sven Borking och Gunther Wohlfeil. Föreslogs också att Bertil Gustafsson bör delta.

- 2) förnyad kontakt har tagits med Elverket, men man har ännu inte lyckats komma fram till någon lösning beträffande tarifferna.
- 3) Kryotherm kommer med förslag till serviceplan under den närmaste veckan.
- 4) Vid samtal med polisen i Märsta har framkommit att föremål som stulits vid inbrott i kyrkan, vid olika tillfällen inlämnats hos polisen av samma person. Beslöts att överlämna ärendet till polisen.
- 5) beslöts att tillfråga stadsträdgårdsmästare Asplund om råd beträffande fortsatt planering och skötsel av kyrktomten.

### 1.11.5 Styrelsemöte 1976-06-10

#### \$ 113 utdrag

- Gunther Wohlfeil meddelade att någon ytterligare kontakt med byggmästaren inte har tagits beträffande de beslutade åtgärderna för att avhjälpa bristerna med drag från väggarna i kyrksalen. Beslöts att sända en skrivelse i rekommenderat brev till byggmästaren och Bertil Gustafsson med begäran om att det åtgärdas senast under augusti månad.
- Kryotherm har nu vidtagit vissa justeringar av värmeanläggningen för att sänka ljudnivån i kyrkan. Bo Olofsson har därefter gjort mätningar och konstaterat att ljudnivån sjunkit med endast 2 decibell. Günther föreslog att man översänder ett protokoll på mätningarna till Kryotherm med meddelande om att man ej kan godkänna de företagna ändringarna, då man ej kommit ner till de värden som krävs enligt normerna.

### 1.11.6 Församlingsmöte 1976??

**NYI**===F-möten om obetalda räkningar 1976..????????

